

# 鲁山县 2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施实施一般债项目



鲁山县 2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施实施项目总投资 636 万元，申请债券资金 636 亿元，计划完成 33 座小型水库雨水情测报及视频图像监视设施建设，其中小（1）型水库 6 座，小（2）型水库 27 座。完成 20 座小型水库安全监测设施建设，其中小（1）型水库 6 座，小（2）型水库 14 座。主要建设内容是对我县 33 座小型水库配套建设坝上雨量、水位、视频图像监测站 33 套，对 6 座小（1）型水库、14 座小（2）型水库布设渗流压力测点 66 个、变形监测测点 60 个、变形监测基点 40 个、无线传输装置 20 套。

该项目于 2022 年 7 月 9 日完成技术审查。于 2022 年 7 月 11 日完成鲁山县 2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施实施方案批复。水利局全方位开展项目推进工作。于 2022 年 12 月在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》《平顶山政府采购网》同时发布设计招标公告，2023 年 1 月 4 日上午开标并发布中标结果公示，中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司中标人。监理中标公司为中基润城咨询有限公司。目前项目已完成初步验收

本项目截止 2024 年 6 月份共计支出 541.36 万元，剩余 94.64 万元未支付。